

Samlingsstedet Bålhøj Festivalplads LAG-Projekt nr. 3693-08-0170

Evalueringsrapport.

Kontaktperson

Peter Andersen
Bålhøj 45
9700 Brønderslev
Mob: 42148649
E-mail: Peter.andersen@10mb.dk
Hjemmeside: www.oesterbroenderslev.dk

Projektbeskrivelse, kort.

I byens plantage er der etableret fast scene med flytbar overdækning samt tilhørende vand- og el-installationer. Dette er første etape i en planlagt udvikling af området. Området har nu 2 gange været benyttet som en intim festivalplads.

Projektbeskrivelse, uddybende.

Projektet er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag 1, der er en kopi af projektbeskrivelsen, som vedlagt ansøgningen til LAG.

Foruden de 2 billeder herunder, kan der ses endnu flere billeder taget i forbindelse med de to Bålhøj festivaler i 2008 og 2009 – og snart også fra 2010. Se dem på Borgerforeningens hjemmeside www.oesterbroenderslev.dk

Projektet er gennemført i henhold til den forventede tidsplan og i nøje overensstemmelse med det bevilligede budget. Der har således ikke været væsentlige ændringer i forhold til det planlagte.

Projektets nuværende stade er, at pladsen har været i brug i snart 2 år, og at der i den periode bl.a. er gennemført 2 lokale festivaler, begge med meget stor succes, se vedhæftede Bilag 2.

Projektøkonomi.

Projektøkonomi, opstilling

Alle beløb er inkl. Moms.

Udgifter	Budget	Faktiske udgifter	
	kr.	kr.	Rel %
Frivilligt arbejde	55.000,00		
		49.500,00	90
Anlægsarbejde	30.000,00		
		32.959,86	110
Materialer til scene	15.000,00		
		17.958,15	120
Indkøb til sceneoverdækning	120.000,00		
		124.452,50	104
Tilslutningsafgift, vand og el	40.000,00		
		38.483,75	96
I alt	260.000,00	263.354,26	101

Finansiering	Budget	Faktisk finansiering	
	kr.	kr.	Rel %
Frivilligt arbejde	55.000,00		
		49.500,00	90
Sponsorer og fonde	75.000,00		
Sponsorer		27.200,00	36
Fonde		0,00	
Tilskud fra LAG	130.000,00		
		130.000,00	100
Egenfinansiering	0,00		
		56.700,00	
I alt	260.000,00	263.400,00	101

Som det fremgår, har tilskuddet fra LAG været af afgørende betydning. Uden det havde det været nærmest uoverskueligt at finansiere projektet.

Frivilligt arbejde har for os ikke været noget problem, såvel personer som maskiner har været der, når vi har haft behov.

Finansieringen via sponsorer og fonde har derimod ikke været helt så problemfri. 2 lokale entreprenører har sponsoreret deres egne udgifter til materialer og arbejds løn, men derudover har det ikke været muligt at skaffe finansiering.

Det skyldes måske, at vi valgte at opstarte projektet, så snart vi havde de 50 % i hus fra LAG, og at det måske nedsatte vores entusiasme lidt i vores søgen efter sponsorer. At vi så allerede nu efter afholdelse af 2 festivaler, stort set har fået dækket hele vores egenfinansiering ind, er kun dejligt.



Arbejdet med projektet.

Vores ansøgning om støtte fra LAG blev behandlet meget tidligt i LAG-systemets levetid, idet vi fik vores tilsagn i skrivelse den 8. Maj 2008.

Samtidig havde vi en ret stram tidsplan, idet vores plads skulle være klar til brug den 15. august samme år, hvor vores første festival skulle løbe af stablen. Dvs. at vi kun havde 3 måneder fra tilsagnet og til projektafslutningen.

Selve den fysiske gennemførelse af projektet gik problemfri.

Derimod måtte vi konstatere, at LAG, eller rettere Ministeriet ikke havde vejledninger omkring projektøkonomi klar på det tidspunkt, eksempelvis måtte vi flere gange rykke for en vejledning i, hvordan projektets økonomi skulle afrapporteres.

Det medførte en række problemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

- Frivilligt arbejde dækker kun timeløn, og kun med et beløb på 100 kr/time. Det betyder, at frivilligt arbejde fra firmaer samt lån af maskiner og køretøjer ikke kan indgå i projektet som frivilligt arbejde. Det er måske rimeligt nok, set ud fra et skattemæssigt synspunkt, men det var ikke et forhold, som vi var opmærksomme på.
- Den totale projektudgift måtte ikke afvige mere end 3 % fra det bevilligede, ellers ville der ske en forholdsvis nedskrivning af det bevilligede beløb.
- De enkelte deludgifter, angivet i LAG's tilsagn måtte ikke afvige med mere end 10 % fra det bevilligede, ellers ville der ske en forholdsvis nedskrivning af det bevilligede beløb. Vi havde en mindre overskridelse her, men det fik ingen konsekvenser.
- Vi var ikke i forbindelse med ansøgningen opmærksom på, at projektøkonomien skulle have en revisionspåtegning, med de omkostninger, det medførte.
- Hvis vi i forbindelse med ansøgningen havde kendt disse betingelser, ville vi have lavet en meget mere simpel opstilling af projektøkonomien, så vi ikke havde fået problemer med at overholde de enkelte delbudgetter.
- Vort budget byggede på overslag og vurderinger, og ikke på faktisk indhentede tilbud eller overslag, og det var nok en fejl, når vi ser, hvor stram en overholdelse af budgetterne som LAG ønsker i den endelige projektøkonomi. Vi kan derfor anbefale, at de snævre budgetgrænser blødes lidt op, eller at der i forbindelse med vejledningen for projektansøgninger anføres en liste med anbefalinger, der kan eliminere faren for fejl.

Ellers føler vi, at samarbejdet med LAG har været eksemplarisk. Vi har fået råd og vejledning, og vi har fået svar på de stillede spørgsmål.

Så alt i alt en god oplevelse, og det kan anbefales andre at søge.

Bålhøj i Øster Brønderslev

Bålhøj, plantage og samlingssted gennem århundreder – og nu også ramme for en Bålhøj Festival

Bålhøj – historisk set

Højdepunkt Bålhøj i den nordlige kant af Øster Brønderslev har, som navnet siger, gennem mange hundrede år været benyttet som netop bålhøj. Den var en del af et landsdækkende varslingsystem, hvor bål var signalet til samling af lokale folk af den ene eller anden grund, men især for varsling i situationer, hvor forsvar mod en fjende kunne være nødvendigt. Placeringen var oplagt, for Bålhøj er med sine ca. 49 meter det højeste punkt i den vestlige del af nuværende Brønderslev Kommune.

Desuden ligger Bålhøj tæt på den tidligere nordjyske hovedfærdselsåre, Kongevejen, og lige syd/sydpøst for såvel det tidligere tingsted og tilhørende galgebakke for Jerslev Herred. Umiddelbart øst for Bålhøj er lokaliseret en jernalderlandsby, og adskillige gravhøje ligger især nord for Bålhøj og Øster Brønderslev.



Stedet havde således været samlingssted i mange hundrede år, da 50 fremsynede borgere i Øster Brønderslev i 1908 etablerede Bålhøj Plantage på arealet rundt om Bålhøj som et rekreativt område for byen og dens borgere. Plantagen blev plantet og var efter sigende meget benyttet.


Da Øster Brønderslev Idrætsforening (ØBI) i 1932 fik en aftale med aktieselskabet bag Bålhøj Plantage om også at benytte lavningen i bunden som fodboldbane, blev arealet udvidet, og lokale beboere planerede arealet på søndage ved håndkraft og med lånte heste fra gårdene rundt omkring. ØBI benyttede banen frem til 1958, hvor klubben tog den nuværende bane i brug.

I samme periode og i de følgende år blev området benyttet til gymnastikopvisninger, folkedansetræf, grundlovmøder, 1. maj møder og almindelig daglig fornøjelse. Der blev etableret et udsigtstårn, der stod i mange år, og som senere blev udskiftet med et endnu højere tårn, men også dette har det været nødvendigt at pille ned.

I nogle år fra ca. 1970 og frem lå Bålhøj Plantage upasset hen, da de oprindelige aktionærers arvinger ikke havde fundet sammen om at drive Plantage. Derfor overtog Borgerforeningen for Øster Brønderslev og Omegn i 1984-85 efter grundige juridiske og lokalhistoriske undersøgelser Bålhøj Plantage, og foreningen har siden arbejdet på at vedligeholde, forny og videreudvikle stedet som et unikt beliggende samlingssted for de lokale borgere. Skovområdet anvendes i dag primært i hverdagen som mål for gåture og som legeområde for byens børn, og anvendes desuden til sankthans-fester, men der er rige udviklingsmuligheder for hele arealet.

Bålhøj Plantage er tilplantet med især løvtræer, og Borgerforeningen planlægger en udtynding og genplantning i de eksisterende beplantninger, der igen trænger til en kærlig hånd. Af andre aktuelle planer, der arbejdes med, er omlægning af funktionen på fodboldbanen, så der bliver bedre muligheder for kælkning, og så der i sommerhalvåret bliver mulighed for liv omkring en primitiv lejrplads. Desuden planlægges en renovering af en privatejet legeplads, der er beliggende umiddelbart op til Bålhøj. Legepladsen anvendes af alle byens indbyggere og især af dagplejemødre med børn. Denne renovering planlægges af Ejerlauget Bålhøj, idet Borgerforeningen alene bidrager med gode ideer og praktisk hjælp.

Bålhøj Festivalplads



Denne ansøgning har til formål at sikre en retablering af festpladsen, så den kommer til at fremstå som et opdateret samlingssted med faciliteter, der muliggør afholdelse af forskellige former for arrangementer.

Festpladsen er placeret på områdets højeste punkt, og er i dag omkranset af 2 rækker 15-20 m høje bøgetræer, der er placeret i en rundkreds med en diameter på hhv. 40 og 55 m. Dette areal udvides ved oprydning i selvsåede beplantninger, træerne beskæres, og på den måde etableres de fysiske rammer, der kan rumme pladsen for den Bålhøj Festival, som Borgerforeningen har planlagt til at løbe af stablen for første gang 16. august i år. Planlægningen er meget langt henne mht. den musikalske og praktiske side af sagen, og det tegner til en rigtig god 1-dages festival med primært lokal musik i mange genrer.

Denne ansøgning vedrører ikke støtte til festivalen, men drejer sig om støtte til etableringen af de fysiske rammer - Bålhøj Festivalplads.

Festivalpladsen placeres som anført på områdets højeste punkt, og ud over den nære anvendelse, til årets musikfestival, tænkes pladsen i årene fremover at være en levende ramme for en lang række aktiviteter og sociale relationer.

Der er allerede tanker fremme om at lade pladsen indgå som en del af Vendsyssel-festivallen, at arrangere jazz og frokostarrangementer i samarbejde med områdets virksomheder, at tiltrække friluftsspil og at muliggøre aktiviteter for områdets institutioner, alt naturligvis primært i sommerhalvåret.

Det er således vores forventning, at Festivalpladsen vil kunne styrke Øster Brønderslevs muligheder for at tiltrække de "rigtige" nye borgere, og skabe et miljø, der også er interessant for nye erhvervsvirksomheder.

Som basis for afholdelse af alle disse arrangementer, er det nødvendigt at ændre på pladsens infrastruktur, så den lever op til tidens krav om teknik mv.

Der er behov for følgende installationer:

- Der skal fremføres vand til pladsen, og denne forsyning kan senere føres videre til den planlagte primitive lejrplads.
- Der skal fremføres el til pladsen, og der skal etableres fast el-tavle, der muliggør afholdelse af musikalske arrangementer.
- Der skal etableres en fast scene, der naturligvis placeres centralt på pladsen, så den vil kunne anvendes til mange formål.
- Der skal opstilles en sceneoverdækning, og denne påregnes indkøbt i en flytbar udgave, så den ikke blot kan anvendes på Bålhøj Festivalplads, men også alle øvrige steder i kommunen, hvor der måtte være behov. Det er vores forventning, at sceneoverdækningen kan stilles til rådighed for hele kommunen på akkurat samme måde, som det i dag er tilfældet med det tidligere Hallund Kro's festtelt.

For etablering af Festivalpladsen er der følgende budget:

El	Tilslutningsafgift	kr. 20.000
	Forsyningskabel	kr. 5.000
	Tavleinstallation	kr. 15.000
Vand	Tilslutningsafgift	kr. 20.000
	Forsyningsrør	kr. 5.000
	Installation på pladsen	kr. 5.000
	Gravearbejde for forsyninger	kr. 20.000
	Terrænregulering af pladsen	kr. 10.000
	Etablering af scene	kr. 40.000
	Indkøb af sceneoverdækning	<u>kr. 120.000</u>
	Samlet budget	kr. 260.000

Borgerforeningen forventer at de økonomiske midler til at dække budgettet vil kunne tilvejebringes af 3 kanaler.

Eget arbejde forventes at udgøre kr. 55.000.

Lokale sponsorer og fonde forventes at dække kr. 75.000

LAG-midler forventes at dække kr. 130.000